

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 365

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ( ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ  
ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 15-09-2021

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಈ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು;	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿ ಎನು: ಈವರೆಗೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?	

ಸಂ:ಲೋಇ/700/ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ)

(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ)  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಎಲ್.ಸಿ.ಕೂ, ನಂ365 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>5054 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ</b>							
1	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಸಂಗಮ ರಾಹ್-44 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 147.20 ರಿಂದ 165.81 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇ. ನಂ: 92709)	4050.00	22-04-2020	21-03-2021		3011.01	11.50 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2.50 ಕಿಮೀ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಹೆಚ್.ಎಚ್-19 ಹಳಗೂ ವಾಡಿಕೆಗೊಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗರೆ ರಂಗನ ಬಟ್ಟೆ ರಾಹ್-57 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 34.10 ರಿಂದ 37.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ರಾಮದುರ್ಗ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (ಇ. ನಂ: 88219)	500.00	18-11-2019	17-08-2020		195.19	2.50 ಕಿಮೀ ಬಿಎಂಐ ಪೇವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಿಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಹೆಚ್.ಎಚ್-19 ಹಳಗೂ ವಾಡಿಕೆಗೊಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>4550.00</b>				<b>3206.20</b>		
3	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವ ರಾಹ್-14 ರ ಕಿಮೀ 98.00 ರಿಂದ 103.25 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 73221	495.00	09-03-2018	08-09-2018	-	1075.73		
4	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಬಾನ ಚಿತ್ತರಗಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾಹ್-133ರ ಕಿಮೀ 81.00 ರಿಂದ 83.00 ಹಾಗೂ 91.00 ರಿಂದ 96.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 77313	498.00					ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ: 79468 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ-14ರ ಕಿಮೀ 74.00 ರಿಂದ 76.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 68517 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ.381: ಐಎಫ್.ಎ: 2017. ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 05-07-2017.	250.00	08-02-2018	07-11-2018		287.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
6	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವ ರಾಹ್-14 ರ ಕಿಮೀ 79.385 ರಿಂದ 84.685 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 89814	150.00	05-07-2019	04-04-2020	-	250.00	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ: 89837 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
7	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವ ರಾಹ್-14 ರ ಕಿಮೀ 84.685 ರಿಂದ 90.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 88529	150.00						
8	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಾಹ್-20 ರ ಕಿಮೀ. 149.50 ರಿಂದ 151.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 114314	100.00	13-03-2020	12-09-2020		40.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
9	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನ್ಯ ರಾಹ್-14ರಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕಮಲದಿನಾ-ಜಾಲಕಮಲದಿನಾ-ಬೆಕಮಲದಿನಾ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:114280	100.00	24-07-2020	23-01-2021		25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	





ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಹ-33ರ ಕಿಮೀ 51.89 ರಿಂದ 58.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣ ಸರಮಿತಿ) ವ.ಇ.ನಂ: 139624	995.00					ಶಾಂತಿಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ)	
25	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಹ-33ರ ಕಿಮೀ 58.00 ರಿಂದ 62.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (4.00 ಕಿಮೀ) ವ.ಇ.ನಂ: 137878	995.00					ಶಾಂತಿಕೆ ಬಡ್ತಿ ಸರಬರಾಜಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	
26	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಹ-33ರ ಕಿಮೀ 62.00 ರಿಂದ 68.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (6.09 ಕಿಮೀ) ವ.ಇ.ನಂ: 138066	995.00					ಶಾಂತಿಕೆ ಬಡ್ತಿ ಸರಬರಾಜಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>13681.97</b>				<b>5130.13</b>		
27	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಹ-33 ರ ಕಿಮೀ 76.68 ರಿಂದ 79.55 ರವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ. ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪುಟಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 89827	250.00	16-03-2020	15-09-2020	44089.00	119.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
28	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಹ-34 ಕಿಮೀ 394.36 ರಿಂದ 396.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಮುಧೋಳ ದಿನ್ನೆ ವರೆಗೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 66084	270.00	28-09-2017	27-06-2018		310.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
29	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ - ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಹ, ಹದ್ದೂರಿ ಕಿಮೀ 369.76 ರಿಂದ 376.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 84897	499.00	31-12-2019	30-06-2020		536.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1019.00</b>				<b>967.22</b>		
30	ತೇರದಾಳ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಹ-33 ಕಿಮೀ 60.42 ರಿಂದ 60.90 ರವರೆಗೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕಟಿಂಗಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 98276	400.00	05-09-2019	04-01-2020		483.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	ತೇರದಾಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜೊಂಬೋಟ ರಬಕವಿ ರಾ.ಹ-54 ಕಿ.ಮೀ 123.28 ರಿಂದ 133.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 100099	490.00	17-12-2019	16-09-2020		396.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
32	ತೇರದಾಳ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗ ರಾ.ಹ-53 ಕಿ.ಮೀ.50.825 ರಿಂದ 51.00 ವರೆಗೆ (ತೇರದಾಳ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 66693	150.00	24-01-2018	23-10-2018		106.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	1040.00				985.90		
		<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	25129.97				12267.58		
33	ಬೀಳಗ	ಬೀಳಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾರಪೇಡ - ಬೀಳಗ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ - 124ರ ಕಿ.ಮೀ. 312.750 ರಿಂದ 318.360 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೂಟ್‌ಪಾತ್ / ಡಿವೈಡರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹುಡೋ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ) (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಿ.ಮೀ. 316.240 ರಿಂದ 317.490 ರ ವರೆಗೆ)	490.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.	
			490.00						
	ಮುಧೋಳ	<b>ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-337-0-17-160 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.</b> ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಂದಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹ-34ರ ಕಿ.ಮೀ 437.90 ರಿಂದ 442.19ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 421.60 ರಿಂದ 423.00, ಕಿ.ಮೀ 431.50 ರಿಂದ 435.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ: 140816	995.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
		<b>5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ</b>							
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂಗಮ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 23.44 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 14595	2234.31	04-09-2013	03-03-2015		2199.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ಹುನಗುಂದ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳ್ಳಗುಡ್ಡ ನಂಬಲಗುಂದ ಅಸಂಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 67659 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00). ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ:ಲೋಇ:381:ಐಎಫ್‌ಎ: 2017.ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:05-07-2017	150.00	11-06-2018	10-03-2019			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತಗಿ-ಕಡ್ಡಿಮಟ್ಟ, ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 66745	500.00	30-01-2018	29-10-2018		503.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರದಿಂದ ಹೊಸೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದ್ದಾರಿ 50ಕ್ಕೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 79737	480.00	08-07-2019	07-04-2020		1034.92	88339 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೇವೂರ ಗಂಜಿಹಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 79710	485.00						

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಬೋಡನಾಯಕನದಿನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿಮುರಸ್ಸು ಕೆ.ಮೀ 7.23 ರಿಂದ 8.11 ಹಾಗೂ 11.40 ರಿಂದ 15.27 (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕೆ.ಮೀ 4.75) ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 97226(ಜಿ.ಮು.ರ)	500.00	16-03-2020	15-09-2020		130.00	3.37 ಕೆ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಶೀಘ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮೊಗ್ಗನಿಯಿಂದ ರಾಹ-13ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜಿ.ಮುರಸ್ಸು ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.26 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 97229	500.00	29-01-2020	28-09-2020		512.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೇವೂರ ಗಂಜಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 4.35 ರಿಂದ 9.35ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113237	500.00	28-08-2020	27-02-2022		500.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೇವೂರ ಗಂಜಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 9.35 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ:113285	500.00					ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಲಾನಗರ ಶರಣರ ಬನಕಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 3.90 ರಿಂದ 12.10 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113290	500.00	24-07-2020	23-04-2021		25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	6349.31				4904.96		
		ಬದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							
11	ಬದಾಮಿ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಲಗೇರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 88334	200.00	18-11-2020	17-08-2021	17-08-2021		ಸ್ಥಳೀಯ ಇ.ನಂ: 98989   ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಶೀಘ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
12	ಬದಾಮಿ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕನೂರ-ನೇರಲಕೇರಿ-ಹಾಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಜಿಮುರ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುದಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 88330	150.00						
13	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೋಸುರ ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪೂರ (ಆಯುಧಾಗಳಲ್ಲಿ)ನಸಗುನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಲೋಇ 482 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ : 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 88222	500.00	16-11-2019	15-08-2020		466.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
14	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲಪ್ರಭಾ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 367 (ಬಾಣಾಪೂರ-ಗದಗಿನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ರಾಹು ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.75 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ 482 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ : 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ. ನಂ: 88225	80.00	02-08-2019	01-02-2020		79.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಯ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ 2018 ದಿ : 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 88227	240.00	04-07-2019	03-04-2020		241.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
16	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಲಗುಂದ ಹನಮಸಾಗರ ನೇಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 13.65 (ಅಯ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ 2018 ದಿ : 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 88228	300.00	18-09-2019	17-06-2020		174.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
17	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂದಿರ-ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಚಾರ ನೇಲಕೋಟೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ 2018 ದಿ : 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 88229	300.00	10-07-2019	09-04-2020		196.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1770.00</b>				<b>1159.45</b>		
		<b>ಹುನಗುಂದ ಮತ್ತೆಕಲ್ಪ</b>							
18	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ವೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಭಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 100927	500.00	18-02-2020	17-11-2020		395.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
19	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ರಿಂದ ಚಿತ್ತರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಯ ಪ್ರಾಚಾರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 117524	500.00	05-03-2021	04-02-2022			ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ಫಾಯಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.	
20	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ವೆ-ಕಂದಗಲ್ವೆ ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 5.825 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 326ಎಎಫ್.ಎ 2019/ಇ ಕಚೇರಿ ದಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ 02-08-2019	500.00	04-09-2020	03-06-2021		215.00	2.50 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಂ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕಿ.ಮೀ ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ಫಾಯಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.	ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
21	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ವೆ-ಕಂದಗಲ್ವೆ ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 11.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113552	500.00						
		<b>ಒಟ್ಟು</b> ವ.ಇ.ನಂ: 118137	<b>1000.00</b>				<b>200.00</b>		
22	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ- ಮರೋಳಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 5.30 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	04-09-2020	03-06-2021		66.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ-ಭೂಮಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	ಹುನಗುಂದ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕಶ್ಚರ ಸಂಗಮ ರಾಡ್-44 ರಿಂದ ಸುರಳಿಕಲ್ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 82231 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ:109: ಐಎಫ್‌ಎ: 2018. ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07-02-2018	100.00	22-11-2020	21-05-2021		66.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	2300.00				333.16		
24	ಬೀಳಗಿ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈನಕಟ್ಟೆ ಕಲಾದಗಿ ಜಿಮುರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಲೋಇ:244:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿ:16.5.2017)ವ.ಇ. ನಂ 66579	150.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
25	ಬೀಳಗಿ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಳಿಕೇರಿ ಕೆಗಲಗೂಂಬ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ. ನಂ 66576 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಜಿಮುರ ಸೇತುವೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ (ಲೋಇ:244:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿ:16.5.2017)	50.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ ವ.ಇ.ನಂ: 67413 ಒಟ್ಟು	200.00	03-01-2018	02-10-2018		177.59		
26	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮೆನ್ನೇಕೇರಿ ರೊಳ್ಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ-ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.21 ಮತ್ತು ರಿಂದ 7.05 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 81898 3.57	450.00	04-07-2019	03-01-2020		611.47	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ ವ.ಇ.ನಂ: 91108 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
27	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡಗಂಡಿ ರೊಳ್ಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ-ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.36 ಮತ್ತು 2.72 ರಿಂದ 4.22 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 81409	450.00						
28	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಸೂನ್ಯ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101736	450.00	09-01-2020	08-10-2020		467.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
29	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈನಕಟ್ಟೆ - ಅನವಾಲ ರಾ. ಹೆ 44 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101434 /ಕಾಲ್-2	100.00	25-12-2019	24-06-2020		120.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
30	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಭುಚಿ ಎಸ್.ಎಚ್ 20ರ ಸಂಶಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಶಿ. ಹಿರ ಸಂಶಿ ಮಾರ್ಗ ದೇವನಾಳ ತುಳಸಿಗೇರಿ ಕೆರೆಕಲಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 18.18 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 99021	500.00	12-10-2019	11-07-2020		484.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
31	ಬೀಳಗಿ	ಜಮಖಂಡಿ-ಗಲಗಲಿ ಮುಂಡಗನೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 27.00 ರಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113629	150.00	29-01-2020	28-07-2020		178.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
32	ಬೀಳಗಿ	ತೋಳಮಟ್ಟಿ-ಹರಕಲ್ಲು ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 114679(ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00	23-01-2020	22-05-2020		60.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರೇಶೆಲ್ವಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ಗದ್ದನಕೆರೆ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.40 ರಿಂದ 11.79 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113287	300.00	16-07-2020	15-04-2021		259.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
34	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಾದಗಿ ಕರಕಲಮಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.29 ರಿಂದ 9.29 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 114090	125.00				120.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
35	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಕಲಾದಗಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.90 ರಿಂದ ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113405 8.20	125.00	25-06-2020	24-12-2020		120.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
36	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ವಾಪುರದಿಂದ ಹೊಳಗೇರಿ ತಪ್ಪನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.40 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 113359	300.00	15-07-2020	14-01-2021		264.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
37	ಬೇಳಗಿ	ಬೇಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂನ್ಯ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗೋವಿನದಿನ್ನು ವಸತಿ ರಾಹ-218 ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.40ರ ವರೆಗೆ)	200.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
			3450.00				2864.92		
		<b>ಮುಧೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>							
38	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕಿ ಯಿಂದ ಮುಧೋಳ ತಾ. ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101846 1.75	150.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
39	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳದಿಂದ ಬುದ್ದಿ ಪಿ.ಎಂ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 9.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101946	70.00					ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
40	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ-ಜಂಬಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದೂರಿ-34 ಕೆ. ಕೂಡು ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.80 ರಿಂದ ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101855 2.50	120.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
41	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌ಎಚ್-34 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಿಬ್ಬಾಳ-ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಜುನೂರ-ಉದಗಟ್ಟಿ-ಅರದಾಳ-ಅಂಕಲಗಿ ಮುಖಾಂತರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 6.10 ರಿಂದ 9.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101847	200.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
42		ಪ್ರಾ.ಕೇಜು ವ.ಇ.ನಂ: 103074	540.00				519.70		
42	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಮುಧೋಳ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 36.80 ರಿಂದ 39.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113749	350.00					ಮುಕ್ತಾಯಹಂತ	ಕೋವಿಡ್-19 ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
43	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳದಿಂದ ಬುದ್ದಿ ಪಿ.ಎಂ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 112743	25.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆಚ್ಚ ನಂ. ೭, ೮ ಮತ್ತು ೩೭೫.೦೦	375.00	19-09-2020	18-08-2021		250.00		
44	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ ೦.೦೦ ರಿಂದ 3.800 ರವರೆಗಿನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	495.00	21-01-2021	20-12-2021		8.88	1 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
45	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 3.800 ರಿಂದ ರವರೆಗಿನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 7.200	495.00						
46	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 7.200 ರಿಂದ ರವರೆಗಿನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 10.800	495.00						
47	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 10.800 ರಿಂದ ರವರೆಗಿನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 14.400	495.00						
		ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇ.ನಂ: 118409	1980.00				8.88		
48	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-55 ರಿಂದ ಜಾಲಿಬೇರ-ಉತ್ತರ ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ ೦.೦೦ ರಿಂದ 4.೦೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 119343	400.00	02-11-2020	01-08-2021	01-08-2021	60.00	1.5 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನುಗ್ಗಿದರೆ ಬಾಕಿ 1.2 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಹೋದ್ದಾರಿ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳ ಕೇಳಿ, ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು.
49	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ರಾಯಚೂರ ಬಾಚಿ ರಾಹೆ-70 ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಬಸವಪಟ್ಟಣ ದಾದನಟ್ಟಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 9.27 ಮತ್ತು 9.50 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 119296 4.20	450.00	30-11-2020	29-05-2021	29-05-2021	80.00	2.5 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನುಗ್ಗಿದರೆ 2.3 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಹೋದ್ದಾರಿ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳ ಕೇಳಿ, ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು.
50	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೋಟೆ-ದಾದನಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ ೦.೦೦ ರಿಂದ 1.975 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 119396	180.00	30-11-2020	29-05-2021	29-05-2021		ಬಿ.ಎಂ.ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿ, ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು.
51	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಮುಧೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 24.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 119284 23.25	140.00	27-11-2020	26-05-2021	26-05-2021	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರರಮಟ್ಟಿ-ಹಲಗಲಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 118457 8.0	200.00	05-01-2021	04-07-2021	04-07-2021		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
53	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರರಮಟ್ಟಿ ಹಲಗಲಿ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 120029 9.00	100.00	30-11-2020	29-05-2021	29-05-2021	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 37.70 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೇಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 39.12 133204	150.00				9.30	ಪಾಂ.ಬಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲಗಂಪ-ಮಳಲ-ನಾಗರಾಳದಿಂದ ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.45, 5.075 ರಿಂದ 5.175 ಹಾಗೂ 5.705 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ.130108 6.295	700.00	25-02-2021	24-11-2021			300 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
56	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 36.28 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ 37.70 ರಿಂದ 37.80 ರವರೆಗೆ ವಿಭಜಕದೊಂದಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 37.70 ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ:130156	650.00	06-02-2021	05-08-2021		153.92	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಹೋನಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
57	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರ ಅಲಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ (ಮಂಟೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವ.ಇ.ನಂ: 135696	140.00					ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
58	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ-ಮಿರ್ಜಿ ಯಾದವಾಡ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 136159 2.00	200.00					ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಸಿ/ಐ)	
59	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟಗಡ್ಡೆ ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಚಿಚ್ಚುಂಡಿ ಬಿ.ಕೆ. ಚಿಚ್ಚುಂಡಿ ಕೆ.ಡಿ ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ. ಕಿಮೀ 0.40 ರಿಂದ 3.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 136033	330.00					ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
60	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-20 ರಿಂದ ಬದನೂರ ಜುನೂರ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:136111	200.00					ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಎರಿಡ್ಗಿಲಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
61	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಕುಳಲಿ ನಾವಲಗಿ ರಸ್ತೆ. ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಡ್ರೈನ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಹಾಗೂ ಮಿಡಿಯನ್ ಲೈಟ್) ವ.ಇ.ನಂ: 138700	550.00					ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಎರಿಡ್ಗಿಲಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
62	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ಎಚ್-34 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಬ್ಬಾಳ-ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಜುನೂರ-ಉದಗಟ್ಟಿ-ಶಾರದಾಳ-ಅಂಕಲಗಿ ಮುಖಾಂತರ. ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 10.97 ರಿಂದ 12.63 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 138247	150.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ 20-09-2021	
63	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹ.-20 ರಿಂದ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 138245	130.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ 20-09-2021	
64	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-20 ರಿಂದ ಬದನೂರ-ಜಿ.ನೂರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 8.33 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 140829	100.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ 20-09-2021	
65	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ದಾದನಟ್ಟಿ - ಸಾಲಾಪುರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 5.45 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 140831	100.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ 20-09-2021	
66	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರರಮಟ್ಟಿ- ಹಲಗಲಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 139501	250.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ 20-09-2021	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹರಿತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಇವರ ಭಾವಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬನ್ನಿ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	45.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
68	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಧೋಳ ನಿಷ್ಕಾಣಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	13.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
69	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಣದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಾಲಾದ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	10.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
70	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನಾಳ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	10.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
71	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕನಾಲಾದಿಂದ ಹುದ್ದೂರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	12.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
72	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಳ್ಳಾಳ ಇವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	45.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
73	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡಹಳ್ಳಿ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	66.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
74	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸುಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕನಾಲಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	25.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
75	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚೆಪ್ಪಾಂಗೋಳ ತೋಟದಿಂದ ಸದಾಶಿವ ಮಲ್ಲಾಂಗೋಳ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ(ನಾಗರಾಳ)	25.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
76	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಚಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಗಾಟ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	12.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
77	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ಯಾದಾರಪ್ಪ ಹೆಡಕಲ್ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	25.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
78	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡಕಬಾವಿ ಇವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	23.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
79	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕರಿಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಾಲಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	23.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಟಮಾಯವ್ವ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	12.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
81	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಲ ನಾಗರಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	25.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
82	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗುಳಹೋಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬಾಳೆಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	10.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
83	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ದಿನೇಶ ಸುಲಾಖೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಣ್ಣಾರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	8.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
84	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1 ರ ಮುಧೋಳ -ನಿಪ್ಪಾಣ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡಕಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	8.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
85	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ನಂದಗಾವ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137593	200.00					ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	
86	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಬೆರಿಯಿಂದ ಮುಧೋಳ ಯಾದವಾಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ರೂಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	360.00					ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	8972.00				1136.80		
		ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							
87	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಯಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಎಸ್.ಆರ್.ಎ.ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಂಬಾಗದ ರಾಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.088 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 90016 0.176	25.00	11-07-2019	10-10-2019			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
88	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ರಾಹ-53 ರ ಕಿ.ಮೀ 76.68 ರಿಂದ 79.35 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ: 89829(ಹುನ್ನೂರದಿಂದ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ)	500.00	16-03-2020	15-09-2020		186.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
89	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾವಳಿಗೆ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.34 ರಿಂದ 8.10 ಹಾಗೂ 10.50 ರಿಂದ 13.35 ಕಿ.ಮೀ (ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ದಿಂದ ಸಾವಳಿಗೆ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 84898(ಜಿ.ಮು.ರ)	499.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
90	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾವಳಿಗೆ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.35 ರಿಂದ 15.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 15.40(ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ ದಿಂದ ಸಾವಳಿಗೆ) ರಿಂದ 18.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 84899	499.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ/ಜನರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರಿ-ಹೂನವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 103423 20 25	499.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
92	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರಿ-ಹೂನವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 21.00 ರಿಂದ 25.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 102219	450.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜ ವ.ಇ.ನಂ: 84913	1947.00	30-11-2019	29-10-2020		2318.38		
93	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ - ಮೈಗೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 102222	500.00					ಬಿ.ಎಂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
94	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ - ಗಲಗಲ - ಮುಂಡಗನೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101308 7.00	200.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
95	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಾಳ-ಹುನಸಿಕಟ್ಟೆ-ಲಿಂಗನೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101304	155.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
96	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಡಲಬಾಗಿ-ಸಾವಳಗಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 9.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 80904	499.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
97	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಕೂಕಟನೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.70 ರಿಂದ 9.55 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101991	200.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜ ವ.ಇ.ನಂ: 84914	1554.00	23-04-2020	22-03-2021		1914.48		
98	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೂರಪಾಲ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರವಿ ಬಗಲಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 101972 0.00	460.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
99	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೂರಪಾಲ ಗೌಡಮದ್ದಿನಿಂದ ಶೂರಪಾಲ ಅರಸಿ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 101971 5.50	430.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜ ವ.ಇ.ನಂ: 103139	890.00	17-07-2020	16-04-2021		917.10		
100	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.52 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ /ಅಗಲಿಕೆರಣಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋಇ/360/ಐಎಫ್ಎ ಇ ಕಡೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 20-05-2020) (ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ/2020 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿ) ವ.ಇ.ನಂ: 124080	260.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101		ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಖಂಡಿ ಕೆಲಹಳ್ಳಿ ಜಗದಾಳ-ಚಿಮ್ಮಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.70 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಗೆ.ಪು.ಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿಮೀ 0.60 ರಿಂದ 0.10)ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	60.00						ಬಿ.ಎಂ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ & ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜ.ವ.ಇ.ನಂ 135196	320.00	20-03-2021	19-09-2021		170.00		
102	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ-ಮೈಗೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿವ್ವೆರೆಗೆ ಆಲಬಾಳ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಿಮೀ .00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 136803	700.00						ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ)
103	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗೂರ ಜಿಮರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿವ್ವೆರೆಗೆ ಆಲಬಾಳ ರಸ್ತೆಯ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.60ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಆಲಬಾಳ ಬೈಪಾಸ್) ಸ.ಪ.ಸಂ:ಲೋ/ಇ/481 /ಐಎಫ್/ಎ/2021 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ: 30-06-2021	300.00						ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ರೂಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	6236.00				5505.96		
<b>ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>									
104	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡ ಜಗದಾಳ ರಸ್ತೆ ವಡವಾಳ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	40.00						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
105	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ಕಾಲತಿಟ್ಟು ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 0.00	140.00						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
106	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸೂರ ಭೂಜ್ವರಕರ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ರವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	50.00						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
107	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ ಜಗದಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾಟೀಲ ವಸ್ತಿ ಶಾಲೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 3.00	70.00						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
108	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡ ಕೇಸರಕೂಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವ್ಹಾಯಾ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	65.00						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
109	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳಗಂಗಳ ಬದಗಿರಿಯಿಂದ ಗುಂಪಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 0.00	65.00						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
110	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಬಕವಿ ಯರಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಗಂಡಿ ಕಮಲದಿನ್ನು ಕಾಸಾವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ಗೋಲಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	35.00						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜ.ವ.ಇ.ನಂ 118307 ಒಟ್ಟು	505.00	15-06-2020	14-03-2021		276.65		



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ಹಾಡೂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.32 ರಿಂದ 4.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	60.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
112	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಹಳ್ಳಿ ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	150.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
113	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸಂಗ ಗೊಂಬಿಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.65 ರಿಂದ 5.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	110.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
114	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ಮುಗಳಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.30 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.30 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	80.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
115	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಯಾ ಪಾನಗೂಡ ತೋಟದ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ನೆಟ್ಟಾ ನಹಾದಿ ಖಳು ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00	20.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
116	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ತೇರದಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಮಾಡುವುದು	100.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
117	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗದಾಳ ಬಳಗಲಿ ಸೇಮೆಯಿಂದ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ ತೋಟದಿಂದ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಜಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ. ಮೇನ್ ಕೆನಾಲವರೆಗೆ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	60.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
118	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸಾಲಟ್ಟಿ ಹಿಡಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಮಾಡುವುದು	100.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
119	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಹನಗಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಲಭಾವ ಕೆನಾಲ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಅಶೋಕ ಅವ್ಯಕ್ತನವರ ತೋಟ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	60.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
120	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ನೇ ಕೆನಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಮಾಡುವುದು	60.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ ವೆ.ಇ.ನಂ 118308 ಒಟ್ಟು	900.00	15-06-2020	14-03-2021		915.56		
121	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡ ಹಂದಿಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.75 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ವೆ.ಇ.ನಂ 115798	45.00	04-05-2020	03-08-2020		42.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
122	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ವೆ.ಇ.ನಂ. 115799 ಕಾಲ್-2	50.00	16-06-2020	15-09-2020			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
123	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸಾಲಟ್ಟಿ ತೇರದಾಳ ರಸ್ತೆ 600 ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	60.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 20-09-2021	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗದಾಳ ಚಿಮ್ಮಡ 2.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಯ್ಯಾಳಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 133887	240.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ 20-09-2021	
125	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದಿಂದ ಅಸಂಗ ಕೃಷ್ಣವರಗ ದ್ವೀಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ	500.00					ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
126	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡದಿಂದ ಕಲ್ಲುಳ್ಳ ಪ್ಲಾಯಾ ನರಗಟ್ಟಿ 5.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137908	600.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ 20-09-2021	
127	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ಹಿಡಕಲ್ 3.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 140813	300.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ 20-09-2021	
128	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಿಗೆ ಕನ್ನೂಳ್ಳ ಗದ್ದಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 4.19 ರಿಂದ ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ.ಇ.ನಂ: 140208 8.70	455.00					ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	
129	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಸ್ವರ -ನಿಡೋಣ-ನಾಗರಾಳ-ಕುಮಟ -ಹಬ್ಬಲಟ್ಟಿ-ಅರ್ಜುಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 11.50 ರಿಂದ 15.10ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ.ಇ.ನಂ: 140200	200.00					ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ)	
130	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟ-ಕೂಟಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ.ಇ.ನಂ: 140195	480.00					ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	
		ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	4365.00				1234.33		
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	33442.31				17139.58		
1	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಗ - ಕಿಶೋರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.55 ರಿಂದ 3.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	250.00					ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
2	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ಮರ್ಜಿ ಮಲ್ಲಪುರ ಸಿ.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00					ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
3	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮರ್ಜಿ ಯಾದವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	490.00					ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
4	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಗಾಲ ಜಂಬಗದಿಂದ ಮಟಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	400.00					ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
			1290.00						
		5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸವೀಕರಣ							
	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ-ಜಾನಮಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು 1.60 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101801 2.855	80	02-01-2020	01-07-2020		82.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಜಿರಣಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಹಳ್ಳಿ ನಾವಲಗಿ ಜಗದಾಳ ಬನಹಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 35.27 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಅಸ್ಕೆಡ / ಕಾಮಗಾರಿ) ವೆರ್ಕ ಇಂಡೆಂಟಿ ಸಂ.2494 (2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಪುಟ ಸಂ.579 (ಕ್ರ.ಸಂ 43	2368.00	06-12-2010	05-12-2011	-	2230.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ-ಮೆರ್ಜಿ-ಯಾದವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 6.18 ರಿಂದ 6.60 ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 7.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 9.79 ರಿಂದ 13.95 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ. 101540(ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋರಿಗಾಂವ-ಮೆಳಲ-ನಾಗರಾಳ ದಿಂದ ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ-ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ (ಜಿ.ಮು.ರ)ರಸ್ತೆ ಕೂಡು ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಿಂದ 9.40 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 101866	120.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಟಗುಡ್ಡ-ಉತ್ತರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.65 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.4.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ. 101866	130.00					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ ವ.ಇ.ನಂ: 103067	450.00	11-02-2020	10-11-2020		286.23		
6	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹ-20 ರಿಂದ ಕಿಲ್ಲಾಹೂಸಕೋಟೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.36 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 2.21 ರಿಂದ 3.60 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101842	100.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದೂರಿ-34 ರಿಂದ ಪಟ್ಟೂರ-ನಿಂಗಾಪುರ-ಹಲಕಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ (ಜಿ.ಮು.ರ)ರಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.7.60 ರಿಂದ 9.60 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 0.00 ವ.ಇ.ನಂ: 102130	150.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಗಿ-ನಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಗುಲಗಾಲಜಂಬಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.44 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ 102132 6.50	60.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
9	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹ-13 ರಿಂದ ರಾಹ-14ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ. ನಿಂಗಾಪುರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ- 101843	100.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ ವ.ಇ.ನಂ: 103071	410.00	04-01-2020	03-07-2020		403.95		
10	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಎಚ್ 53 ಕುಗವಾಡ ರಸ್ತೆಯ ಒಮ್ಮುಂಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯ ಜಮಖಂಡಿ ಗಲಗಲಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಯಾ ಮುಂಡಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 11.60 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 80573 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಲೋಇ/ 2018, ಐಎಫ್ಎ/2017 ದಿನಾಂಕ. 22-12-2017	50.00	26-03-2018	25-09-2018		38.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
			50.00				38.42		
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	3358.00				3041.96		
		5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು							

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಜೊತೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬಗೂರಬಾಳ ಇಲಕಲ್ವ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಕೆ.ಎಲ್. 4.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ನಂ: 141454	100.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ	
2	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ದೂಗಿ-ನಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದ ಗುಲಗಾಲಜಂಬಗಿ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಲ್.1.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ	100.00	18-12-2019	17-06-2020	17-06-2020	98.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	200.00				98.42		
		ನೆರೆಹಾವಳಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
		3004 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ-ರಸ್ತೆಗಳು							
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಶಂಕರಿ ಮಹಾಕೂಟ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ ಎಸ್.ಎಚ್-135ರ ಕೆ.ಎಲ್ ರಿಂದ 52.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128215 47.50	80.00	07-01-2021	06-07-2021		83.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಸಂಗಮ ರಾಹೆ-44 ರ ಕೆ.ಎಲ್. 165.81 ರಿಂದ 166.41 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128278	50.00	25-01-2021	24-04-2021		51.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ- ಮಾನ್ವಿ ರಾಹೆ-14 ರ ಕೆ.ಎಲ್. 93.80 ರಿಂದ 94.51 ಹಾಗೂ ರಿಂದ 114.75 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ/ದುರಸ್ತಿ 112.75 ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128276	170.00	18-02-2021	17-08-2021		134.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ- ಕೈಗಾ- ಇಲಕಲ್ ರಾಹೆ-14 ರ ಕೆ.ಎಲ್. 328.64 ರಿಂದ 329.64 ಹಾಗೂ 336.00 ರಿಂದ 337.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ/ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128277	80.00	16-02-2021	18-08-2021		25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	300.00				211.08		
5	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ - ಚಿತ್ತರಗಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾಹೆ-133ರ ಕೆ.ಎಲ್. 23.80 ರಿಂದ 27.00, 28.00 ರಿಂದ 28.15, 29.00 ರಿಂದ 29.20, 30.00 ರಿಂದ 32.00, 33.00 ರಿಂದ 26.90, 24.00 ರಿಂದ 38.00, 39.00 ರಿಂದ 40.00, 41.00 ರಿಂದ 42.00 ಹಾಗೂ 43.00 ರಿಂದ 54.00 ರವರೆಗೆ 35.00, 34.00 ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್. 28.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಪ್ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್. 8.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	260.00			73.84		ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಪ್ ಬಿ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬಾಕಿ ಎಸ್.ಡಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ	ಕೆ.ಎಲ್.139 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಂ.ಕೆ.ಬಿ.ಪಿ. ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಳಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
6	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾ. ಹೆ. 57 ರ ಕೆ.ಎಲ್. 46.90 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್. 23.00 ಹಾಗೂ 24.00 ರಲ್ಲಿ 50.20 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು(ಹಲಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ)	70.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	330.00	25-01-2021	24-07-2021		117.36		
7	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 53 ಕೆ.ಎಲ್. 126.90 ರಿಂದ 128.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 128.560 ರಿಂದ 128.96 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:128222	50.00	17-11-2020	31-03-2021		49.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹರಿತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗಾಪುರ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಾಹೆ-53 ಕಿ.ಮೀ. 51.30 ರಿಂದ 51.45 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 0 ರಿಂದ 60.40 ರವರೆಗೆ ಆಯುಧಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 131405 60.00	100.00	06-02-2021	07-08-2021		103.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುನಾಪುರ ತಾಂಡಾ ನಿರೀರಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿರಾಜ್, ಹಂಸನೂರ ಕೆಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 17.55 ರಿಂದ 18.55 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 128216	40.00	18-02-2021	07-05-2021		10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗೌರಿಯಿಂದ ರಾಹೆ-13 ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಆಯು. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 128220	40.00	20-11-2020	19-02-2021			ಕೆ.ಎಂ. ಪು.ಗಿರಿಯಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಗಣಿವಾಡ-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಗಿಂಕಿ ಹಾಗೂ ಮುಳುಗುಳಿ ಮುಳುಗುಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರೀರನಾರ ಶಿರೂರ ಬೆನಹಟ್ಟಿ ಹಳಾಳುರ ಸಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 128218	40.00	24-11-2020	23-02-2021		38.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಾದಗಿ ಕೆರಳುಮಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 128280	30.00	02-02-2021	01-05-2021		31.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಬದಾಮಿ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋವನಹೊಪ್ಪ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ (ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	200.00						ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಗಿಂಕಿ ಹಾಗೂ ಮುಳುಗುಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಬದಾಮಿ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರೀರನಾರ ಕಾಗಾ ದಿಂದ ಹೊಳೆ ಆಲೂರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಆಯು. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ/ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ	60.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಬದಾಮಿ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-14 ರಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 128405	260.00	20-02-2021	19-08-2021	19-08-2021			
16	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಗಲಿ ಆರ್.ಸಿ. ಬೆರಳಪ್ಪಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 3.05 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 128221	90.00	04-01-2021	03-06-2021		90.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಗಲಾಲಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 23.00 ರಿಂದ 27.00 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 128339	30.00	25-11-2020	31-03-2021		29.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಮುದ್ದೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಮುದ್ದೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಂಗಲಿ ರಾಹೆ-34ಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.37 ರಿಂದ 1.63 ಮತ್ತು 2.07 ರಿಂದ 4.22 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 128313	130.00	15-01-2021	14-07-2021		141.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	ಮುಧೋಳ	-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋ-ನಿಂಗಾಪುರ ಹಲಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.7.50 ರಿಂದ 9.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 129975	200.00	06-02-2021	05-08-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-34 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಜುನೋರ-ಉದಗಟ್ಟಿ-ಅರದಾಳ-ಅಂಕಲಗಿ ಮುಖಾಂತರ. ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.8.97 ರಿಂದ 12.63 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128211	200.00	05-01-2021	04-06-2021		180.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ-ಮೈಗೂರ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತೂರ ಕಂಕನವಾಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಹಿತ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 128250	150.00	02-02-2021	01-07-2021		50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ-ಕಡಕೋಳ-ಕಂಕನವಾಡಿ-ಜಂಬಗಿ ಕಂಪನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.20 (ಕಡಕೋಳ ಕಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಂಕನವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ)ರಿಂದ 12.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128251	100.00	17-02-2021	16-08-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಕೆಸರಕೋಪ್ಪ ಹಂದಿಗುಂದ ಜಿ.ಮು ರ. ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.5 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	70.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	-ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ-ಹಿಂದಕಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	90.00						
25	-ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ-ಪಾಲಬಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.01 ರಿಂದ 6.01 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00						
		ಮ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 128544 ಒಟ್ಟು	220.00	22-01-2021	23-07-2021		142.71		
		<b>0054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ</b>							
26	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ ಸುನಗ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.657 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 2.778 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಗಳ ದುರಸ್ತಿ. ವ.ಇ.ನಂ: 128219	50.00	17-11-2020	31-03-2021		40.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>2500.00</b>			<b>0.00</b>	<b>1320.17</b>		
		<b>ಅನೀವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಜಿಲ್ಲಾವರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)</b>							
		<b>0054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ (ನೆರೆಹಾವಳಿ)</b>							
27	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ - ಮುಧೋಳ ರಾ.ಹೆ-139 ರ ಕಿ.ಮೀ. 67.35 ರಿಂದ 68.25 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 131409	90.00	03-03-2021	02-05-2021			ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಿಲ್ಲಾವರೆ ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
		<b>0054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ನೆರೆಹಾವಳಿ)</b>							
28	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಾಪುರ ತಾಂಡಾ ನೀರಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ರಾಘವಪುರ ಹಂಸನೂರ ಕೆಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 17.55 ರಿಂದ 18.38 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 133066	100.00	06-01-2021	05-09-2021		38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
29	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಾದಗಿ ಕರಕಲಮಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 133067	250.00	25-02-2021	24-06-2021		100	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-139 ರಿಂದ ರಾಹೆ-44 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ನಿಂಗಾವುರ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 2.80 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 133050	70.00	10.02.2021	09-06-2021		36.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
31	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿ-ಅಡಿಹುಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 132969	140.00	20-02-2021	19-03-2021		146.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
32	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರಗಾಳ-ಹಿಡಕಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ. 132968	150.00	06-02-2021	05-04-2021		102.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	800.00				423.54		
33	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಬುದ್ದಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 133929	90.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
34	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಬಾನುಕೋಟೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.25 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 133993	60.00					ಸ್ಥಗಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
35	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಕುಳಲಿ ನಾವಲಗಿ ಬಂದಿಗಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.50 ರಿಂದ 5.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 13.66 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 133982	100.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
36	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟೂರ ನಿಂಗಾವುರ ಹಲಕಿ ರಸ್ತೆ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 133928 3.22	50.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಪ್ರಾ.ಕೆ.ಜಿ. ವ.ಇ.ನಂ. 134452	300.00	18-03-2021	17-09-2021		130		
37	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಟ್ಟುಗುಡ್ಡ-ಉತ್ತೂರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.13 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 133902	68.00	08-01-2021	07-06-2021			ಸ್ಥಗಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಹೋಗಿ ವಾಟುಕೊಂಟ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
38	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ ಹಲಗಲಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 7.80 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 134052 II 72	300.00	17-03-2021	16-09-2021		100	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
39	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ-ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ಎಸ್.ಎಚ್-20 ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಬಸವಪಟ್ಟಣ. ದಾದನಹಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಾವುರ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 11.73 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 134091 9.50	250.00	18-03-2021	17-03-2021		75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
40	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-34 ರಿಂದ ಶಿರೋಳ ಕುಳಲಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.60 ರಿಂದ 3.60 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ. 133925	150.00	10-03-2021	09-06-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಬುದ್ದಿ ಪಿ.ಎಂ. ರಾಹ್-55 ಕೆ.ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 9.70 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 10.80 ರಿಂದ 11.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134047	175.00	22-03-2021	21-09-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೂಗಿ ನಿಂಗಾವೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 4.80 ರಿಂದ 5.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134024	250.00	25-02-2021	24-08-2021		75	ಮುಕ್ತಾಯಹಂತ	
43	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಬಾನುಕೋಟೆ ಕೂಡು ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.70 ರಿಂದ 1.25 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134055	20.00	20-03-2021	19-06-2021			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
44	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ-ಮುಧೋಳ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಂಗಳಿಗೆ ವಾಯಾ ಯಡದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134059	100.00	08-03-2021	07-06-2021		40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ-ಮುಧೋಳ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಚಕನೂರ-ಅಲಗುಂಡಿ ಬಿ.ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.25 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134054	100.00	17-03-2021	16-09-2021		39.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
46	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ-ಒಂಟಗೋಡೆ ಮೀರ್ ಮಲಾವೂರ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.40 ರಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಂಬ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134086	90.00	03-07-2021	02-10-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
			(300.00)				329.78		
47	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟಿ ಕಲಾದಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 12.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 106559	400.00					ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	
48	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕೇತ್ರದ ಬಾದಾಮಿ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ್ ರಾಹ್-134 ರ ಕಿ.ಮೀ. 3.37 ರಿಂದ 27.87 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಿ.ಮೀ. 23.37 ರಿಂದ 26.67) 135837	500.00					ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಸರ್ಕಾರ)	
		0004 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ							
49	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಟಕ್ಕೋಡ ತುಬಚಿ ಕಿ.ಮೀ. 4.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 133815	250	24-02-2021	23-11-2021		150	ಗ್ಯಾಜ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
50	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ-ಮುಧೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ಬಾಕರ್‌ಸೆಲ್ಯುಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 134070 37.50	40.00	18-06-2021	17-02-2022			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
		0004-03-037-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ							
51	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಹ್-55 ರ ಕಿ.ಮೀ. 47.91 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134553 49.83	275.00	20-03-2021	19-09-2021		100	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		0004-04-037-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ							



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಾವರ ಬಿಕ್ಕೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 7.00ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ. 134058 0.00	900.00	06-04-2021	05-01-2022			ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
33	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-34 ರಿಂದ ಶಿರೋಳ ಕುಳಲಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ (134770)ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.07 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	115.00	21-03-2021	24-09-2021			ಬಿ.ಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
34	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಗಿ ಕಿಶೋರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.98 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 133922 8.50 & 0.70	150.00	28-04-2021	27-10-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
35	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಕಾಲಿಂಗಪುರ ಮಿರ್ಜಿ ಯಾದವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.18 ರಿಂದ 13.95 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 133898	325.00	06-04-2021	05-10-2021			ಬಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
36	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ, ನಂದಿನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 6.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5.20	75.00	03-07-2021	02-10-2021		75	ಡಬ್ಬಿಎಮ್.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು,	1700.00				175.00		
2024-03-037-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ									
37	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ - ಸಂಗಮ ರಾ.ಹೆ-44 ರ ಕಿಮೀ 97.00 ರಿಂದ 97.74 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 136101	100.00	16-07-2021	15-10-2021			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
38	ಹುನಗುಂದ	ಇಲಕಲ್ಲು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಲಕಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ಕಿಮೀ 333.00 ರಿಂದ 336.00 ಮತ್ತು 336.885 ರಿಂದ 337.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	700.00					ಅಂದಾಜು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
1	ಬೀಳಗಿ	<b>5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಓ</b> ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ - ಮನ್ನೀಕೇರಿ - ರೋಳಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 12.96 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130730	200.00	06-01-2021	11-03-2021		8.14	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
		<b>5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಓ ಯೋಜನೆ</b>							
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡನವಳ್ಳಿ ಆರಾತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು 2) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 3) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 4) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕುಂದುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 1.8708	500.00	11-02-2020	31-03-2020	31-03-2020	391.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂಗಮ ಇ.ಮು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಡೋಮಿನಾಳ ಕ್ರಾ.7) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೊಡುವ ರಸ್ತೆ ದಾಂಬರ ಕರಣ ಮಾಡುವುದು 2) ಸೀತೆಮನೆ ಎಲ್.ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ (ದಾಂಬರ ಕರಣ/ಸಾಂಕ್ರಟಿಕ್) ಮಾಡುವುದು 3) ರಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 188189	500.00	11-02-2020	31-03-2020	31-03-2020	396.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲನಕಟ್ಟು ತಾಂಡೂ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಟಿಕ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	50.00					ಸ್ಥಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ	
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಶಂಕರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಟಿಕ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 136134	50.00	01-01-2021	31-03-2021		38.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 3/2/21	
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಯನಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಟಿಕ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 136137	25.00	15-01-2021	31-03-2021		19.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವನೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಟಿಕ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 136138	50.00	18-01-2021	31-03-2021		33.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಟಿಕ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 136140	25.00	02-02-2021	31-03-2021		18.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಟಿಕ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 136141	25.00	11-01-2021	31-03-2021		18.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಗುಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವೆ.ಇ.ನಂ 130343	17.27	25-02-2021	31-03-2021		14.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವೆ.ಇ.ನಂ 130355	50.00	06-01-2021	31-03-2021		39.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಿನಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವೆ.ಇ.ನಂ 130356	50.00	06-01-2021	31-03-2021		39.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		<b>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1342.27</b>				<b>1007.75</b>		
		<b>ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>							
12	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚಾಲುಕ್ಯ ಜಾತಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೊದಲಾದ ವೆ.ಇ.ನಂ 130482	113.18	05-02-2021	04-08-2021			ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
13	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವೆ.ಇ.ನಂ 130484	35.00	20-02-2021	20-05-2021			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
14	ಬಾದಾಮಿ	ಗುಳಿದೇಗುರು ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವೆ.ಇ.ನಂ 130547	35.00	03-01-2021	31-03-2021			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
15	ಬಾದಾಮಿ	ಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವೆ.ಇ.ನಂ 130555	30.00					ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.	
		<b>ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>213.18</b>				<b>0</b>		
		<b>ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>							
16	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಲಕಲ್ಲ ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರ ಗೋಡುಬಾಳ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ದಿಂದ ವ್ಯಾಯಾ ಗೋಡುಬಾಳ ನಾಳ, ಕೆಂಪು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ -ಕೈಲಾ -ಇಲಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06ರವರೆಗೆ ಇರುವ ಎಸ್.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಪಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವೆ.ಇ.ನಂ 117318	300.00	10-02-2020	09-04-2020	09-04-2020	519.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಲಕಲ್ಲ ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರ ಗೋಡುಬಾಳ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ದಿಂದ ವ್ಯಾಯಾ ಗೋಡುಬಾಳ ನಾಳ, ಕೆಂಪು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ -ಕೈಲಾ -ಇಲಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06ರವರೆಗೆ ಇರುವ ಎಸ್.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಪಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) ವೆ.ಇ.ನಂ 117319	200.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		<b>ಪ್ರಾ.ಶೇ.ಹ ವೆ.ಇ.ನಂ 117322</b>	<b>500.00</b>				<b>519.18</b>		
18	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರಿಂದ ಹಳೆ ಸಂಗಮ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಪಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವೆ.ಇ.ನಂ 117214	200.00	10-02-2020	09-04-2020	09-04-2020	514.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-30 ರಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಪಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವೆ.ಇ.ನಂ 117323	200.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಹುನಗುಂದ	ಇಲಕಲ್ಲ ನಗರದ ಚಲಂಪೂರಹಳ್ಳಿ ವಡ್ಡಗಲಿ, ಸಿಪಿ ಕೋಡ್ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ.ಇ.ನಂ 117520	100.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		<b>ಪ್ರಾ.ಶೇ.ಹ ವೆ.ಇ.ನಂ 117521</b>	<b>500.00</b>				<b>514.21</b>		
21	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಲುಕ್ಯಮಲದಿವ್ವಿ, ಬಿಂಬವಾಡಗಿ, ಕೊಡವಾಳ ಇವುಗಳ ಅನುಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಧನಪ್ಪರ ಗಣಿಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ವೆ.ಇ.ನಂ 109778	60.00	03-02-2020	31-03-2020		44.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರವಾಡಗಿ, ಮೆರಟಗೇರಿ, ಮತ್ತು ಕೊಡವಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ವೆ.ಇ.ನಂ 109779	35.00	26-11-2019	23-02-2019		31.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಂಬಾ, ಹಿರೇಕೊಡಗಲಿ, ಗೋಡುಬಾಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಕೊಡಗಲಿ ಕಂಡಾ ದಿಂದ ಮೇಣಹಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಗುವ ಸಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ.ಇ.ನಂ 109482	59.00	18-02-2020	31-03-2020		43.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಬೇಸಗೆಯೋಣೆ ಮತ್ತು ಬಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ. 103479	35.00	06-11-2019	05-02-2020		20.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25		ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಂತ್ಲಾ ನಗರದ ಮಾರ್ಗ ನಂ 18, 20, 25, 29 ಮತ್ತು 31 ಗಳ ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೇರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ. 12078	72.21	18-02-2021	31-03-2021		81.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26		ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೋಡಗಲಿ ಎಸಾಸಿ, ಚಿಕ್ಕಕೋಡಗಲಿ ಎಸಾಸಿ, ಬಲಕುಂದಿ ಕಟ್ಟಡವಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೇರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ. 130320	30.00	02-02-2021	03-03-2021		29.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಗಟ್ಟಿಣದ ಮಾರ್ಗ ನಂ 08, 09, 10, 12 ಮತ್ತು 20ಗಳ ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೇರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ. 130322	170.00	21-01-2021	31-03-2021		94.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		<b>ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1391.21</b>				<b>1357.9</b>		
		<b>ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>							
28	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	12.00	18-09-2019	17-12-2019		7.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುನಾ ಎಲೆ.ಡಿ. 1, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	15.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಿಬೆಳ್ಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿಂದ ಸಿದ್ಧಪುರ ಕೊಂಡಿಬೆಳ್ಳಾ ಶಿವಮಲ್ಲನರಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	20.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನೇಕಾದಲ್ಲಿ ಪೇವ್ಲರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	12.81					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನೇಕಾದಲ್ಲಿ ಪು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗ ದೇವಿ ಗುಡಿ ಅನೇಕಾದಲ್ಲಿ ಪೇವ್ಲರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರಕಲ್ಲಾ ಪು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗ ದೇವಿ ಗುಡಿ ಅನೇಕಾದಲ್ಲಿ ಪೇವ್ಲರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	10.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		<b>ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ (49 ರಿಂದ 53) ವೇಳೆ ನಂ. 131721</b>	<b>67.81</b>	<b>04-02-2021</b>	<b>31-03-2021</b>		<b>54.02</b>		
34	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಹಾಗರಾಳ ಹಿಂದೂ ಜಮೀನ್ದ ಕಮೀ 700 ರಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಕಮೀ 700 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ. 130470	45.00	08-01-2021	31-03-2021		49.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕದಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೇವ್ಲರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ. 130361	23.89	24-02-2021	31-03-2021		21.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವ್ಲರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ. 130363	10.00	08-03-2021	31-03-2021		9.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಕ್ಕರಗುಂದ ಆರಾಸಿ ಮಾರ್ಗ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವ್ಲರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ. 130364	10.00	10-02-2021	31-03-2021		8.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವ್ಲರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ. 130365	0.00	08-03-2021	31-03-2021		8.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವ್ಲರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ. 130366	10.00	08-01-2021	31-03-2021		8.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಬೇರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವ್ಲರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು	0.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೂಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೇರಂಡಿ ಎಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವ್ಲರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು	13.89					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೇರೇರ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವ್ಲರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು	10.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಪೇವ್ಲರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು	10.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		<b>ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ (61 ರಿಂದ 64) ವೇಳೆ ನಂ. 132460</b>	<b>43.89</b>	<b>18-02-2021</b>	<b>17-05-2021</b>		<b>34.11</b>		
44	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಕಲಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವ್ಲರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ. 130498	10.00	22-02-2021	21-05-2021		9.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಬ್ಬಿರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸಾಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವ್ಲರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ. 130500	10.00	07-01-2021	31-03-2021		6.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆ.ಇ.ನಂ. 13059	60.00	06-01-2021	31-03-2021		62.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
47	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಾದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಧರ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊದಲು ವೆ.ಇ.ನಂ. 13070	10.00	02-02-2021	30-05-2021	31-03-2021	6.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರೇಸಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊದಲು ವೆ.ಇ.ನಂ. 13071	10.00	06-01-2021	31-03-2021		8.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		<b>ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>332.59</b>				<b>294.1</b>		
		<b>ಮುಧೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>							
49	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ನಗರದ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬುಲೇಬ್ಬದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-55 ರಿಂದ ಪಿರಾಡ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-140 ರಿಂದ ಬೀಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆ.ಇ.ನಂ. 13055	490.0	28-02-2020	27-05-2020		493.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
50	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಚ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿಸುವ ವೆ.ಇ.ನಂ. 13072	30.00	08-01-2020	07-04-2020		25.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
51	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆವರಣ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆ.ಇ.ನಂ. 119409	200.00	28-05-2020	27-08-2020		180.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1653 ರಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆ.ಇ.ನಂ. 130349	239.24	18-03-2021	17-12-2021		77.04	ವೋಟದಲಾಗಿ ಮಹಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
53	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆ.ಇ.ನಂ. 13034	35.00	08-01-2021	31-03-2021		24.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆ.ಇ.ನಂ.	25.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಬೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00						
56	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಬೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00						
		<b>ಪ್ರಾಕೇಶ್-ವೆ.ಇ.ನಂ. 131524</b>	<b>80.00</b>	<b>06-02-2020</b>	<b>31-03-2021</b>		<b>69.83</b>		
		<b>ಮುಧೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1079.24</b>				<b>851.18</b>		
		<b>ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>							
57	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಾಣಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಳಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿಸುವ ವೆ.ಇ.ನಂ. 13036	114.74				88.16	ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
58	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆ.ಇ.ನಂ. 13039	55.80	04-01-2021	31-03-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಲಬಾಗಿ ನಾಣಿಕ್ ಜಮೀರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿದರಿ ಕೋಡಲಬಾಗಿ ಜಮೀರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಕೋಡಲಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನವಿರುವುದು	3.25					ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
60	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಲಬಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ	6.75						
61	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಡಲಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾಬಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಲಬಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ	5.75						
62		ಲಲಕನಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಕ್ಕರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಲಬಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ	6.75						
63		ಲಲಕನಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಲಬಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಿದರಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.75						
		<b>ಪ್ರಾಕೇಶ್-ವೆ.ಇ.ನಂ.122790</b>	<b>25.00</b>						ಸ್ಥಗಿತ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
64	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಪಪ್ಪ ಹಾಜರೇಗೌಡ್ ಮನೆಯಿಂದ (ಮಂಗಳ ಸಾವಳಿ ರಸ್ತೆ) ಪುಲಕೇಶಿ ಮಂಗಳ ಕವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ.ಇ.ನಂ. 13030	12.50	30-06-2021	29-09-2021		2.26	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
		<b>ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>207.24</b>				<b>100.41</b>		
		<b>ಕೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>							

[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮ.ಕು.	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲುವಳಿ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	ಬೊದಗಮ	ಬೊದಗಮ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖ್ಯಗುರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ಸಂ. 130489	8.00	08-01-2021	31-03-2021		6.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಬೊದಗಮ	ಬೊದಗಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪೊಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ಸಂ. 130543	8.93	21-01-2021	31-03-2021		6.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಬೊದಗಮ	ಬೊದಗಮ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ಸಂ. 130545	8.00	21-01-2021	31-03-2021		5.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಬೊದಗಮ	ಬೊದಗಮ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿ ಕಾಶ್ಯಪ ಮೈದಾನದವರಿಗೆ ಕಂಡು ಸಮಾಜ ಸ್ಥಳೀಯರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ಸಂ. 130483	55.00	26-02-2021	25-05-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಬೊದಗಮ	ಬೊದಗಮ ಹಟ್ಟಿಗಡೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನೌಕರತ್ನ ಮಠಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ಸಂ. 130487	35.00	22-02-2021	21-05-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ವೆಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
18	ಬೊದಗಮ	ಗುಳೇಗುಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಠಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ಸಂ. 130546	35.00	28-01-2021	27-04-2021		16.98	ಹೆಚ್ಚಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ವೆಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
19	ಬೊದಗಮ	ಕರೇಕು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಠಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ಸಂ. 130541	30.00					ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ	
ಬೊದಗಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು			199.93				46.79		
ಹಸನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ									
20	ಹಸನಗುಂದ	ಹಸನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ಸಂ. 109974	55.00	26-11-2019	25-02-2020		37.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಹಸನಗುಂದ	ಹಸನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ಸಂ. 109975	52.94	26-11-2019	25-02-2020		35.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಹಸನಗುಂದ	ಹಸನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಗುಲನೂರು, ಕಾಣನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಭೀಮನಗಡೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ವಾ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಇಲಾಖೆ ನಗರದ ವಾ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ವ.ಇ.ಸಂ. 117572	100.00	07-02-2020	31-03-2020		176.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಹಸನಗುಂದ	ಹಸನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸನಗುಂದ ಹಟ್ಟಿಗಡೆ ವಾ.ಬಿ. ಸಂ. 10, 09, ಬೇಲೂರಿನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಪಲದನ್ನ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ಇಂಗಲಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ವಾ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಸನಗುಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಾ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಇಲಾಖೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ವ.ಇ.ಸಂ. 130381	100.00	03-02-2021	31-03-2021		94.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
ಹಸನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು			407.94				344.79		
ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ									
24	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ಸಂ. 109518	19.00	27-01-2020	31-03-2020	31-03-2020	17.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ಅರೇಕೆರೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಸಿದ್ಧಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾ.ಕೆ.ಜಿ. ವ.ಇ.ಸಂ. 119581	40.00	04-05-2020	03-11-2020		37.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಬೊದಗಮ	ಬೊದಗಮ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರೇಕೆರೆ, ಅನವರೇ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಕಲಬರಗೇರಿ, ಕರೇಕೆರೆ, ಮುಳಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾ.ಕೆ.ಜಿ. ವ.ಇ.ಸಂ. 91047	60.00	13-08-2020	12-02-2021	12-02-2021	23.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27		ಬೊದಗಮ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನರೇನೂರು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ಸಂ. 119517	10.00	16-07-2020	15-12-2020	15-12-2020	8.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಾ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಣ ಕುಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನರೇನೂರು ವ.ಇ.ಸಂ. 130476	40.00	06-03-2021	31-03-2021		36.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ನರೇನೂರು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ರಸ್ತೆ ಹಂಕಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ಸಂ. 130477	27.44	19-01-2021	31-03-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಳೆ ಮುರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ಸಂ. 130167	10.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕರಾವಳಿ ಕಾರಣದಿಂದ
31	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಕ್ಕಿಹೋದ ಗ್ರಾಮದ ವಾ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ಸಂ. 130165	18.72					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>ಮುಧೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	211.98				103.99		
		<b>ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>							
51	ಜಮೀನ್ದಾರಿ	ಜಮೀನ್ದಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲನಿಯಿಂದ ಸಮೀಪ ಕಲ್ಯಾಣಪುರವರೆಗೆ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ.ಇ.ನಂ.137004	12.50					ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
52	ಜಮೀನ್ದಾರಿ	ಜಮೀನ್ದಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಪವನಸುಮಾರಿ ಶವಸ್ಥಾ ದಳವಾರು ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲನಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ.ಇ.ನಂ.137003	12.50					ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
		<b>ತರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>	25.00						
53	ಜಮೀನ್ದಾರಿ	ಜಮೀನ್ದಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಪುಲ-ಬೆಳಗಲ ರಸ್ತೆ ಸಮೀಪದಿಂದ ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ವೆ.ಇ.ನಂ. 119160	50.00	04-05-2020	03-08-2020		46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ಜಮೀನ್ದಾರಿ	ಜಮೀನ್ದಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಬಿ.ಕಾಲನಿಯ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆ.ಇ.ನಂ. 119549	100.00	06-02-2021	07-05-2021		104.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	ಜಮೀನ್ದಾರಿ	ರಬಿಕವು ಬಿಸುಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋರವೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಪಕ್ಕದ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲನಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಜತೆಸುಮಾರಿವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವರೆಗೆ ಕೋಬಲ್ಡ್ ಪೇವಿಂಗ್ ಜೋಡಿಸುವುದು ವೆ.ಇ.ನಂ. 137030	12.50	30-06-2021	29-09-2021			ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
56	ಜಮೀನ್ದಾರಿ	ರಬಿಕವು ಬಿಸುಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ.ಇ.ನಂ. 137031	12.50					ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
		<b>ತರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	175.00				150.86		
		<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	2035.48				1390.87		
		<b>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>							
1	ಬೀಳಗ	ಬೀಳಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀಳಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಕೊರ್ತೆ ಪ್ರಕೇ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹೆರಳಾ ಪ್ರಕೇ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೇವರ್ ಜೋಡಣೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	100.00					ಕಂಪೌಂಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	
2	ಬಾಡನೂರು	ಬೀಳಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಡನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೀಳಗ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಗೋವೆ ಜೋಡಣೆ/ಹೆರಳಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅನುಸಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹೇವರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೊಳೆಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ/ಹೇವರ್ ಜೋಡಣೆ /ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವೆ.ಇ.ನಂ. 140680	75.00					ಬಂಡೆರ ಸ್ಥಳೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ- 10-09-2021	
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	25.00					ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಳಕಿನಹರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ.ಕಾಲನಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಬೀಳಗವರೆಗೆ ಬೀದಿಪಕ್ಕದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸವು ಸುಗಮ	25.00					ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಿವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಸಂಗದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲ ವಾಗುವಂತೆ ಅರಕೇರಿವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00					ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ	
6	ಹುನಗುಂದ	ಇಲಕಲ್ವ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ವ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಧರಾ ನಾಲಾ ವಲಯದ ಸಮೀಪದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-30 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ.ಇ.ನಂ.14.470	80.00					ಬಂಡೆರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ಥಳೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ- 20-07-2021	
7	ಹುನಗುಂದ	ಇಲಕಲ್ವ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಹರ, ಚಳ್ಳೆ ಬೀಳಗ, ಮುಳಗುಂದ, ಹಾಣಕೋಟೆ, ಮುಳಗುಂದ ಮತ್ತು ಗೋದರಾ ಎಸ್.ಬಿ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆ.ಇ.ನಂ.14.472	60.00					ಬಂಡೆರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ಥಳೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ- 20-09-2021	
8	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳೇಭಾವ, ಹೊಳೆನೂರು, ಕಲ್ಮಕೇರಿ, ಮುಳಗುಂದ ಮತ್ತು ಕಾಣಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆ.ಇ.ನಂ.14.471	60.00					ಬಂಡೆರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ಥಳೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ- 20-09-2021	
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	825.00						
		<b>ನವಾಡ್ 26 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು</b>							
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗ-ಬೀಳಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಕರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	04-09-2020	03-03-2021	03-03-2021	21.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	18-08-2020	17-12-2020	17-12-2020	14.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಾಲಕರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹರಿತ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	08-08-2020	04-02-2021	04-02-2021	0.00	ಶುಭಾರಂಭ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ನೋಂದಣಿ ಹಣಕಾಸು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	11.00	14-07-2020	03-01-2021	03-01-2021	10.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಣಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	11.00	08-07-2020	07-01-2021	07-01-2021	9.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	10-07-2020	09-01-2021	09-01-2021	0.00	ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ನೋಂದಣಿ ಹಣಕಾಸು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	18-08-2020	17-02-2021	17-02-2021	7.60	ಸಿದ್ಧಿಪಾಠ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ನೋಂದಣಿ ಹಣಕಾಸು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	18-08-2020	17-02-2021	17-02-2021	4.05	ಶುಭಾರಂಭ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ನೋಂದಣಿ ಹಣಕಾಸು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	29-07-2020	28-01-2021	28-01-2021	7.61	ಶುಭಾರಂಭ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ನೋಂದಣಿ ಹಣಕಾಸು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	08-08-2020	04-02-2021	04-02-2021	7.32	ಸಿದ್ಧಿಪಾಠ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ನೋಂದಣಿ ಹಣಕಾಸು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
11	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	28-09-2020	24-02-2021	24-02-2021	9.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
12	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಕ್ಕಿಮನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	15-07-2020	14-01-2021	14-01-2021	17.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
13	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	44.00	23-07-2020	22-01-2021	22-01-2021	25.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಜನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	33.00	07-07-2020	06-01-2021	06-01-2021	29.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
15	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	44.00	07-07-2020	06-01-2021	06-01-2021	43.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
16	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	48.00	08-08-2020	08-02-2021	08-02-2021	27.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	48.00	04-08-2020	03-02-2021	03-02-2021	45.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡ ನಿಯೋಜನೆ	11.00	00-06-2020	29-12-2020	29-12-2020	10.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂ 1448 ದಿ 09-08-2021	
20	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಣಾರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡ ನಿಯೋಜನೆ	11.00	00-06-2020	29-12-2020	29-12-2020	9.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂ 1448 ದಿ 09-08-2021	
21	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಜ್ಜಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡ ನಿಯೋಜನೆ	11.00	00-06-2020	29-12-2020	29-12-2020	10.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂ 1448 ದಿ 09-08-2021	
22	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಸೋಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನಕನಾಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡ ನಿಯೋಜನೆ	12.00	00-07-2020	02-01-2021	02-01-2021	3.76	ಸ್ಟಾಪ್ ಕಲಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	
23	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳಬೀಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡ ನಿಯೋಜನೆ	12.00	02-07-2020	01-01-2021	01-01-2021	11.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂ 1448 ದಿ 09-08-2021	
24	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡ ನಿಯೋಜನೆ	24.00	06-07-2020	06-01-2021	06-01-2021	18.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳರಿಯ ಮುಂಡಗನೂರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡಗಳ ನಿಯೋಜನೆ	24.00	07-07-2020	08-01-2021	08-01-2021	22.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂ 1448 ದಿ 09-08-2021	
26	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜವಾಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡ ನಿಯೋಜನೆ	12.00	02-07-2020	01-01-2021	01-01-2021	11.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂ 1448 ದಿ 09-08-2021	
27	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುನಗವಲೆ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡ ನಿಯೋಜನೆ	12.00	02-07-2020	01-01-2021	01-01-2021	7.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂ 1448 ದಿ 09-08-2021	
28	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡಗಳ ನಿಯೋಜನೆ	24.00	02-07-2020	03-08-2021		15.82	ರಬ್ಬಾ ಕಲಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	
29	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡಗಳ ನಿಯೋಜನೆ	12.00	02-07-2020	01-01-2021	01-01-2021	0.00	ಸ್ಟಾಪ್ ಕಲಿಸಿ ನಿಡಲಾಗಿದೆ	
30	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡಗಳ ನಿಯೋಜನೆ	24.00	02-07-2020	14-04-2020	14-04-2020	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸ್ಕಾಲ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
31	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡ ನಿಯೋಜನೆ	12.00	21-09-2020	21-02-2021	21-02-2021	4.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡಗಳ ನಿಯೋಜನೆ	24.00	08-07-2020	07-01-2021	07-01-2021	17.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
33	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡ ನಿಯೋಜನೆ	12.00	06-09-2020	04-03-2021	04-03-2021	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
34	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಜಚ್ಚಾಮರ ಕೂಲಿಡಗಳ ನಿಯೋಜನೆ	36.00	01-06-2020	30/02/2021	01/02/2021	29.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಹೊರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆನಕಡೆ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	38.00	22-09-2020	21-03-2021	21-03-2021	13.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
35	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂತ್ರಗಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	21-7-20	22-12-21	22-12-21	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
36	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	03-07-2020	02-01-2021	02-01-2021	6.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೨ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	20-07-2020	19-01-2021	19-01-2021	8.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	01-07-2020	30-01-2021	30-01-2021	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
39	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮನಗಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆನಕಡೆ ಬಾಲಕರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೨ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	19-08-2020	18-02-2021	18-02-2021	17.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದನಗಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆನಕಡೆ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕರ) ಗೆ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	18-08-2020	17-02-2021	17-02-2021	5.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	
41	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆನಕಡೆ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕರ) ಗೆ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	27-07-2020	26-01-2021	26-01-2021	11.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆನಕಡೆ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕರ) ಗೆ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	08-08-2020	04-02-2021	04-02-2021	6.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದನಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆನಕಡೆ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕರ) ಗೆ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	18-08-2020	14-12-2020	14-12-2020	6.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆನಕಡೆ ಬಾಲಕರ ವರನಾಡು ಎಂಬ ಶಾಲೆಗೆ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	21-08-2020	20-02-2021	20-02-2021	10.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
45	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆನಕಡೆ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕರ) ಗೆ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	07-07-2020	06-01-2021	06-01-2021	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
46	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಬೀಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆನಕಡೆ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕರ) ಗೆ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	06-07-2020	05-01-2021	05-01-2021	7.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
47	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಬೀಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆನಕಡೆ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕರ) ಗೆ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	29-08-2020	28-12-2020	28-12-2020	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
48	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆನಕಡೆ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕರ) ಗೆ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	29-08-2020	28-12-2020	28-12-2020	11.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
49	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದನಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	03-07-2020	07-01-2021	07-01-2021	13.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
50	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡ್ಡೆ ಕಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	21-08-2020	20-02-2021	20-02-2021	6.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
51	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದನಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	28-09-2020	24-01-2021	24-01-2021	12.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದನಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ೧ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	17-08-2020	16-02-2021	16-02-2021	22.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಅಮೆಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅಮೆಗಾರಿ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿ	ಅಮೆಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಮೆಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅಂಶಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಸರ 31 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರ ಎಸರ್ಕಾರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಮಖಂಡಿ	72.00	24-02-2021	20-03-2021	20-03-2021	68.85	ಅಮೆಗಾರಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಅಮೆಗಾರಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
72	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ಸರ 32 ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರ ಎಸರ್ಕಾರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ಸರ 32 ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರ ಎಸರ್ಕಾರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಮಖಂಡಿ	95.00	20-03-20	20-03-21	20-03-21	95.56	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
73	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3 ಹಜ್ಜೆವರ ಕೂಲಿಗಳ ನಮೂನೆ	96.00	19-03-2020	17-03-2021	17-03-2021	0.00	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
74	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3 ಹಜ್ಜೆವರ ಕೂಲಿಗಳ ನಮೂನೆ	80.00	20-03-2020	01-03-2021	01-03-2021	47.72	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
		ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು					0.00		
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ 31 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರ ಎಸರ್ಕಾರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ	102.00	25-03-2020	24-03-2021	24-03-2021	0.00	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ 32 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರ ಎಸರ್ಕಾರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ	68.00	06-04-2021	06-10-2021	06-10-2021	0.00	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
3	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಸರ 31 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರ ಎಸರ್ಕಾರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀಳಗಿ	34.00	19-03-2020	14-03-2021	14-03-2021	24.04	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
4	ಮಧುಕೋಟೆ	ಮಧುಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಧುಕೋಟೆ ಸರ 31 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರ ಎಸರ್ಕಾರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧುಕೋಟೆ	85.00	19-03-2021	11-07-2021	11-07-2021	43.34	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
5	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ಸರ 32 ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರ ಎಸರ್ಕಾರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಮಖಂಡಿ	85.00	06-03-2021	06-03-2021	06-03-2021	84.13	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
		ಒಟ್ಟು	2092.00						
		ಹೊಸ ಅಮೆಗಾರಿಗಳು							
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ 31 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರ ಎಸರ್ಕಾರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ	12.00					ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ 32 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರ ಎಸರ್ಕಾರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ	11.00					ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
3	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಸರ 31 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರ ಎಸರ್ಕಾರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಮಖಂಡಿ	12.00					ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಅಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶಾಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಾಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	12.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
5	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀದಿನೀರು	12.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
6	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀದಿನೀರು	12.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
7	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	24.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
8	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀದಿನೀರು	12.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
9	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	12.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
10	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	12.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
11	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	24.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
12	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	24.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
13	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	24.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
14	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	12.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
15	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	21.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
16	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	36.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
17	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	24.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
18	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	24.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
19	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	12.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
20	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	12.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
21	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	24.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
22	ಹುಣಗುರ	ಹುಣಗುರದ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರು	12.00					ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
			360.00						
1	Bilagi	Nabard PU College Govt PU College Chikkalgundi	100.00	18-08-2020	17-02-2021		70.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 17-02-2021
2	Jamkhandi	Govt PU College Hunnur	100.00	18-11-2019	17-10-2020		70.00	1st floor Slab laid	
3	Badami	Govt PU College Katageri	55.00	24-10-2019	23-04-2020		39.00	Work Completed	
4	Mudhol	Govt PU College Mudhol	128.50	10-12-2019	09-11-2020		95.00	Work Completed	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಅಂದಾಜು	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Mudhol	Govt PU College Kesargoppa	100.00	02-11-2019	01-07-2020		70.00	Work Completed.	
6	Mudhol	Govt PU College Mahalingpur	100.00	07-11-2019	06-08-2020		70.00	Work Completed	
7	Bilagi	Govt PU College Teggi-CRS Badugi Rehab Center Bilagi W.I.No. 101920	100.00	27-11-2020	26-03-2021		70.00	3 Rooms Plastering work under progress. 3 Rooms slab centring under progress	ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
8	Badami	Govt PU College Chalachagudd 1st Floor	55.00					Financial bid under evaluation	
		<b>ಒಟ್ಟು 738.50</b>							
		<b>Nabard Anganawadi Buildings</b>							
1	Bilagi	Construction of Anganawadi at Amaluzan Village In Bilagi taluka of Bagalkote Dist	7.00	02-10-2020	01-07-2021	01-07-2021	8.48	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	Badami	Construction of Anganawadi Building at Maneri-1 Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W I No. 125007	17.00	02-10-2020	01-07-2021	01-07-2021	8.67	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	Badami	Construction of Anganawadi Building at Maneri-2 Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W I No. 125008	17.00	03-10-2020	01-07-2021	01-07-2021	16.98	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	Badami	Construction of Anganawadi Building at Katapur-1 Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W I No. 125003	17.00	01-09-2020	01-07-2021	01-07-2021	7.31	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	Badami	Construction of Anganawadi Building at Horenasabi Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W I No. 125001	17.00	03-10-2020	01-07-2021	01-07-2021	13.77	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6	Badami	Construction of Anganawadi Building at Chummalagi-1 Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W I No. 124983	17.00	02-10-2020	01-07-2021	01-07-2021	7.17	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	Badami	Construction of Anganawadi Building at Hebballi-1 Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W I No. 125000	17.00	02-10-2020	01-07-2021	01-07-2021	8.16	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	Badami	Construction of Anganawadi Building at Kataraki Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W I No. 125004	17.00	03-10-2020	01-07-2021	01-07-2021	0	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
9	Badami	Construction of Anganawadi Building at Telakawad Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W I No. 125010	17.00	01-10-2020	01-07-2021	01-07-2021	8.41	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
10	Badami	Construction of Anganawadi Building at Kotmali Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W I No. 125006	17.00	02-10-2020	01-07-2021	01-07-2021	7.3	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	Badami	Construction of Anganawadi Building at Kattali-1 Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W I No. 125005	17.00	05-10-2020	01-07-2021	01-07-2021	8.54	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	Badami	Construction of Anganawadi Building at Kardakoppa Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W I No. 125002	17.00	01-10-2020	01-07-2021	01-07-2021	5.93	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	Badami	Construction of Anganawadi Building at Buranur Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W I No. 124907	7.00	01-10-2020	01-07-2021	01-07-2021	7.59	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	Badami	Construction of Anganawadi Building at Nelavagi-1 Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W I No. 125009	7.00				0	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Badami	Construction of Anganwadi at Kataginahalli-1 Village in Badami taluka of Bagalkote Dist	17.00	16-09-2020	15-03-2021	15-03-2021	7.02	ಸ.ಪಂ.ನಂ. 100/2020 ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್. 2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ.07/09/2020 ರ-2ನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಬಲಗೊಂಡಿದೆ	
16	Jamkhandi	Construction of Anganawadi building at Tonshyal Vash algur village in jamkhandi taluka of Bagalkote Dist W I No 124901	17.00	07-09-2020	01-03-2021	01-03-2021	10.2	ಪ್ರಾಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
17	Jamkhandi	Construction of Anganawadi building at Shantunagar Hippamgi village in jamkhandi taluka of Bagalkote Dist W I No 124902	17.00	14-09-2020	13-03-2021	13-03-2021	6.45	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
18	Hunagund	Construction of Anganawadi building at Suralkatti village in Hungund taluka of Bagalkote Dist W I No. 125204	17.00	03-09-2020	02-03-2021	02-03-2021	-	ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
19	Hunagund	Construction of Anganawadi building at Kodwal kallapur village in Hungund taluka of Bagalkote Dist W I No 125203	17.00	08-09-2020	07-03-2021	07-03-2021	8.11	ಸೀಂಥ್ ಕೆಲಸದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	
20	Hunagund	Construction of Anganawadi building at Chittaragi village in Hungund taluka of Bagalkote Dist W I No 125199	17.00	19-09-2020	09-03-2021	09-03-2021	6.21	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
21	Hunagund	Construction of Anganawadi building at Hiremalagavi village in Hungund taluka of Bagalkote Dist W I No 125202	17.00	10-09-2020	09-03-2021	09-03-2021	6.28	ಪ್ರಾಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
22	Hunagund	Construction of Anganawadi building at Gangthal village in Hungund taluka of Bagalkote Dist W I No 125200	17.00	25-09-2020	24-03-2021	24-03-2021	-	ಪ್ರಾಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
23	Hunagund	Construction of Anganawadi building at Hiremagi village in Hungund taluka of Bagalkote Dist W I No 125201	17.00				-	ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
24	Hunagund	Construction of Anganawadi at Kengali Kodapatu Hunagund Bagalkot	17.00				-	ಕೆಂಡರ್ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ	
25	Hunagund	Construction of Anganawadi at Erreneti village in Hungund taluka of Bagalkote Dist	17.00				-	ಕೆಂಡರ್ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ	
26	Hunagund	Construction of Anganawadi at Varagodadanna village in Hungund taluka of Bagalkote Dist.	17.00				-	ಕೆಂಡರ್ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ	
27	Hunagund	Construction of Anganawadi at Hadagali-02 village in Hungund taluka of Bagalkote Dist	17.00	01-09-2020	01-03-2021	01-03-2021	-	ಕೆಂಡರ್ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ	
28	Mudhol	Construction of Anganawadi building at Uthuru Lakshminigudi Hattar in Mudhol taluka of Bagalkote Dist W I No 125171	17.00	28-09-2020	27-03-2021	27-03-2021	8.7	ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ
29	Mudhol	Construction of Anganawadi building at Ranjanagi Near Math in Mudhol taluka of Bagalkote Dist W I No 125170	17.00	25-09-2020	24-03-2021	24-03-2021	4.17	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಅಂಗಣದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅಂಗಣದ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂಗಣದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಅಂಗಣದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅಂಗಣದ ಹಂತ	ಅಂಗಣದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Mudhol	Construction of Anganwadi building at Muddapur-419 in Mudhol taluka of Bagalkote Dist W.I No 125169	17.00	26-03-2020	28-03-2020	25-03-2020	-	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
31	Mudhol	Construction of Anganwadi building at Bantapur Se Area in Mudhol taluka of Bagalkote Dist W.I No 125125	17.00	25-03-2020	28-03-2020	24-03-2020	8	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆಲಸವು ಅಂಗಣದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.
32	Mudhol	Construction of Anganwadi building at Hebbal-407 in Mudhol taluka of Bagalkote Dist W.I No 125168	17.00	01-03-2020	01-03-2020	01-03-2020	-	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
33	Mudhol	Construction of Anganwadi Building near Mareguddi Totha at Budm P.M in Mudhol taluka of Bagalkot district W.I No 137474	7.00				170.41	ಕೆಲಸದ ಆರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ	
			561.00						

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ  
ಸಂಖ್ಯೆ:375 (365) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, (SHDP) ಹಂತ-4, ಘಟ್ಟ-1 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)	ಈವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಧಿ		ಪರಾ
						ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	
1	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-404 ಎ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-53 ರ ಸರಪಳಿ 44.49 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 49.74 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಿ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡ - ಯರಗಟ್ಟ - ಹನಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 7.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಿ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-53 ರ ಸರಪಳಿ 52.50 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 56.05 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಡಿ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುನ್ನೂರ-ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 7.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಮಖಂಡಿ	2639.20	2463.99	2745.36	18-09-2019	12-02-2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 405 (ಎ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರಸೂರದಿಂದ-ಮುಗಳೂಳ್ಳಿ-ಪಿ.ಕೆ. ಕಡ್ಡಿಮಟ್ಟಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್-ಬೆಣ್ಣೂರ ಪಿ.ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.65 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.23 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ & ಸರಪಳಿ 10.03 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 17.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಿ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡಗಂಡಿ-ಚಿಕ್ಕಸಂಗಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.22 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ-ಬಡಗಂಡಿ-ರೋಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.72 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.27 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬೀಳಗಿ	2252.55	2121.70	2231.86	12-7-2019	11-06-2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ ಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಬಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)	ಈವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (ಬಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಧಿ		ಪರಾ
						ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	
3	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-406 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ-ಮುಧೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 1.55 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿ.ಮೀ 27.30 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 39.17 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮುಧೋಳ	1636.64	1545.40	1736.27	10-7-2019	09-06-2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 407 ಎ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ-ಚಿತ್ತರಗಿ-ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-133 ಸರಪಳಿ 6.32 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 22.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 33.86 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 36.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಿ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ-ಚಿತ್ತರಗಿ-ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-133 ಸರಪಳಿ 70.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 79.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಹುನಗುಂದ	3140.13	2954.37	1143.57	26-11-2019	24-07-2021	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ / ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಐಹೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ NOC ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

**ಅನುಬಂಧ-1**  
**ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ**

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯದ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ 12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಳಿದ 1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ:	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಕೋಟಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1.	ಬಿದರಿ ಹೊನವಾಡ ವ್ಹಾಯಾ ತೊದಲಬಾಗಿ ಗದ್ಯಾಳ ಗೋರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 26.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿಆರ್‌ಎಫ್-ಕೆಎನ್‌ಟಿ-2016-17-1764	9.71	4.00	ಜಮಖಂಡಿ	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

**ಅನುಬಂಧ-1**

**ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೇತುವೆ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಬಕವಿ-ಜಂಬೋಟಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-54) ರ ಕಿ.ಮೀ.123.25 ರಲ್ಲಿ ಧವಲೇಶ್ವರ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Bridge Code-N-BGK-MUD-26 of Package-I)	14.66	12.81	16.89	3/19/2018	3/18/2021	-	1.37	2019 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ನಿಗದಿತ HFL ಗಿಂತ 5.13 ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ HFL ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ಸೇತುವೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಜಮಖಂಡಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಡುವೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Bridge Code- N-BGK-JAM-27 of Package-I)	24.19	21.33	30.26	3/19/2018	9/18/2021	-	12.73	2019 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ನಿಗದಿತ HFL ಗಿಂತ 3.62 ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ HFL ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ಸೇತುವೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜೌಡಾಪುರದಿಂದ ಅಂಭಿಕೋಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಇರುವ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Bridge Code- N-BGK-BGK-23 of Package-AI)	2.30	1.86	2.51	3/19/2018	3/18/2019	7/1/2021	2.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಹುನಗುಂದ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೇಶ್ವರ - ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆಯ ಸುರುಳಿಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Bridge Code- N-BGK-HUN-25 of Package-AI)	2.24	1.81	2.60	3/19/2018	3/18/2019	7/1/2021	1.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ-1

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೇತುವೆ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅ) ಮುಧೋಳ - ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾದಿಹಳ್ಳ ಬಳಿಯ ಕಿ.ಮಿ. 31.430 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	16.95	16.06	17.56	8/4/2020	2/3/2022	-	0.08	ಸೇತುವೆ ಎತ್ತರದ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿದ್ದು, ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್. ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅ) ಮುಧೋಳ - ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಲಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 22.250 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.								ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.